

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ

1. AUTOSTRĂZI

1.1. AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - APRILIE 2021

NR.CRT.	CATEGORIE DRUM	RANGI DRUM	INDICAT DRUM	DE LA (KM)	PANA LA (KM)	ANTREPRENOR	VALOARE PROIECT	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME	STADIUL FZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCERPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	OBSERVATI
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30-550	59-100	ASOCIERIA TRAMECO SA - VANDOTAY SA A.S. - DRUMURI BIHOR SA - DRUM AGRICT SRL - SOT WATER DRILLING SRL	326.51 MIL. LEI FARA TVA	SECTIUNEA SC, SUBSECTIUNEA SC2: CHIRBES - BIRNHA	SUBSECTIUNEA SC2: CHIRBES - BIRNHA	28.55	0.50%	0%	14.09.2020 - AMBTE: ORDIN DE INCERPERE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TEHNIC)	MARTE 2022	ANUL 2022 SI LUNI - ETAPA DE PROIECTARE, 18 LUNI - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI, 235 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 11.08.2020 A FOST TRANSMISA CATRE ANTREPRENOR ADRESA CU ORDINUL DE INCERPERE PENTRU DATA DE 14.09.2020. A FOST ACORDAT DREPTUL DE ACCES IN SANCTIARI ANTREPRENORILOR. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 144 DE LUNI DIN CARE: 6 LUNI - ETAPA DE PROIECTARE, FINALIZARE PUNCT DE REFERINTA NR. 1 IN 09.11.2020. 24 LUNI - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI 110 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8-700	18-760	ASOCIERIA S.C. SPEEDION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ SA	1.390.654 MIL. LEI FARA TVA	SECTIUNEA SA SI SECTIUNEA SB, SUBSECTIUNEA SA2: MADRUSU-LI - MIHAESTI SI SB1: MIHAESTI-ZAMBOR	SUBSECTIUNEA SA2: MADRUSU-LI: MIHAESTI KM 8+700 - 25+000 SB1: MIHAESTI - ZAMBOR KM 0+000 - 15+000	30.06	0%	0%	25.01.2021 - PENTRU SECTOR 1 - SA2	2023	ANUL 2023	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 22.09.2020 PREȚUL PE KM DE AUTOSTRAZA ESTE DE CCA. 46.363,37 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9.577.488 LEI/ID FARA TVA. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 96 DE LUNI DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR.
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	66-600	80-054	NURUL INSAAT VE TICARET S.A	384.14 MIL. LEI FARA TVA	SECTIUNEA SB, SUBSECTIUNEA SB5: NISPAJAU - SUPRAȚU DE BANCAU	SUBSECTIUNEA SB5: NISPAJAU - SUPRAȚU DE BANCAU	13.55	0%	15%	03 FEBRUARIE 2021	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.09.2020; 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE LUCRABILE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRAZA PREVED SI CONSTRUCTIA A 12 STRUCTURI (4 PASARE SI 8 PODURI), RESPECTIV UN NOD BUTIER LA KM 67+000
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	19-280	25-500	ASOCIERIA S.C. SABPE CONSTRUCT SRL - S.C. SPEEDION UMB SRL - S.C. TEHNOSTRADE SRL	460.40 MIL. LEI FARA TVA	SECTIUNEA SB, SUBSECTIUNEA SB2: ZAMBOR - POARTA SALAJULUI	SUBSECTIUNEA SB2: ZAMBOR - POARTA SALAJULUI	12.24	0%	0%	EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TEHNIC) - SUSPENDAT PANA LA EMITEREA HG PT DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROBARE	2023	ANUL 2023	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020; DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR, ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR EMS IN DATA DE 10.08.2020 A FOST SUSPENDAT PANA LA EMITEREA HG PENTRU DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROBARE
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	0-000	4+000	S.C. STRABAG S.R.L.	392.06 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR SC: TG. MURES - OSINA	LOT 1 - TARGU MURES - UNGHENI (6.5 KM) + DRUM DE LEGATURA (4.7 KM)	9.2	39.40%	31.99%	ORDIN DE INCERPERE PENTRU EXECUTIE - 22 IULIE 2020	2022	ANUL 2022	1. CONTRACT DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 29.05.2020 2. AUTORIZAREA DE CONSTRUIE VALOAREA PENTRU ACEST SECTOR 3. DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE LIMITATA LA: 60 LUNI - PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 108 LUNI (9 ANI) - PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR; LUCRABILE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRAZA PREVED SI CONSTRUCTIA A 3 PODURI SI PASARE PE DRUMURI DE LEGATURA, 6 PODURI SI PASARE PE AUTOSTRAZA, PRECUM SI DOUA NODURI BUTIERE PENTRU CONECTAREA AUTOSTRAZEI LA REȚEA SA DE DRUMURI DISTRICT.
6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	21-500	37-193	ASOCIERIA S.C. STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC FOTEL RINGO SRL	279.74 MIL. LEI FARA TVA	TRONSON OSINA - CAMPINA TURZI (2x4 CESTIUNI - CAMPINA TURZI)	LOT 3	15.691	37.86%	41.97%	18 SEPTEMBRE 2020 - NOD CHESTANI (2.1 KM) - DESCHEIEREA TRAFICULUI 2021 - INTARZIERI MAJORE ALE CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE	REZULTAT		IN DATA DE 11.03.2021 SA TRANSMIS ANTREPRENORILOR INSTINTAREA DE REZOLVARE A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZOLVARE A FOST SUSPENDATA IN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCURESTI. DUPA DECIZIA INSTANȚEI PRIVIND REZOLVAREA, PROCEDURA VA FI RELUATA URMARIND SA SE PARCURIE URMATOARELE ETAPE: 1. FINALIZARE CAIET DE SARCINI, INSTRAT DE NECESITATE SI TRANSMITERE LA DIRECTIA AJUTORI PUBLICE; 2. FINALIZARE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE (CRITERII DE CALIFICARE, MODEL CONTRACT, FACTORI EVALUARE); 3. TRANSMITERE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE SI PE VALOARE LA ANAF; 4. REZOLVARE ANUNT DE PARTICIPARE SI SCOP; 5. DEPINERE OFERTE; 6. ANALIZA SI EVALUAREA OFERTELOR CU STABILIREA OFERTANTULUI CASTIGATOR; 7. COMUNICAREA REZULTATULUI PROCEDURII DE ACHETIE PUBLICA; 8. CONTRACTATIE; 9. SEMNARE CONTRACT.
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A2)	47-600	52-070	ASOCIERIA S.C. SABPE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	312.63 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	0%	0%	31.08.2020	ESTIMAT 2023	2023	DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 90 LUNI SI CUPRINE 22 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR SI 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR.
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A2)	69-000	85-300	ALSMI ALAKMO SANAYI TESLEKLI VE TICARET A.S.	750.85 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR SUD	LOT 12: VIDRA - BIRGABIRU	16.3	8.00%	20.59% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANSI LUCRARI)	10.04.2020 - ORDIN DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 18.08.2020 - ORDIN INCERPERE LUCRARI KM 69+000 - KM 70+000	FEBRUARIE 2023		ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1 - KM 69+000 - KM 70+000 DECIZIA PENTRU EXPROBARE AFERENTA HG 675/2020 A FOST EMISA IN DATA DE 25.10.2020 A FOST ACORDAT AVANSUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI (10% DIN VALOAREA LUCRARILOR) ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2, CONCORDANȚA IN RETEA ALARMAMENTA LOTULUI 2, A FOST EMIS IN DATA DE 29.10.2020, DATA DE INCERPERE FINO 05.11.2020 (LA 6 KM) A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG NR. 1139/10.12.2020 PRIVIND IMOBILELE ARIATE PE CUIAȘIARA, SUPPLEMENTAR, INCLUSIV DECIZIA DE EXPROBARE NR. 3782/7.02.2021 IN DATA DE 12.03.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIE NR. 11 PENTRU ETAPA II, EXPROBARE SUPPLEMENTARE
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A2)	52-070	69-000	ALSMI ALAKMO SANAYI TESLEKLI VE TICARET A.S.	830.68 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+770; SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1: GIUNA - VIDRA	16.93	0.00%	19.73% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANSI LUCRARI)	03.10.2019 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE	IUNE 2023	ANUL 2023	A FOST EMISA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIE NR. 60202.11.2020 A FOST APROBAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN DATA DE 11.02.2021. ORDIN DE INCERPERE LUCRARI 01.03.2021
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A2)	85+300 - 100+750 SUD	0+000 - 2+000 NORD	ASOCIERIA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONIMNE (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.	853.42 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+750; SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+000	LOT 3: BIRGABIRU - IOTIA	17.965	0.00%	0.85% (PROGRES FINANCIAR INCLUSIV AVANSI PROIECTARE)	23.05.2019 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE	DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2022	IN PREZENT ANTREPRENORUL A REZULTAT SA FINALIZEZE DECLARATA DE PROIECTARE (INREGISTRAND INTARZIERI MAJORE IN ACTIVITATEA DE PROIECTARE), FINO REZULTAT CONFORM CONTRACTULUI PENTRU NEDEPUNEREA PUNCTULUI DE REFERINTA NR 2 (P FINALIZAREA DECLARATIEI DE PROIECTARE).
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA SEBES - TURDA	17-000	41+250	ASOCIERIA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONIMNE (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.	549.33 MIL. LEI FARA TVA	SANTIMBRU - AUID	LOT 2	24.25	83.00%	73.70%	02.12.2014	IUNE 2021 - CONFORM GRAFIC DE LUCRARI	FINALIZARE LUCRARI - AUGUST 2021	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE CU INTARZIERI MAJORE INREGISTRATE, DATOARTE SLABE MOBILIZARI A CONSTRUCTORILOR DIN ANI ANTERIORI, DAR SI DIN PREZENT, DATOARTE LAPSI RESURSELOR FINANCIARE PROPRII PENTRU SUSTINEREA SANCTIUNILOR. SE REZOLVA INSTANTELOR SI SA FIE DOAR INCASAT PRIVIND CONȚENTATIA ALE UNOR EXECUTARI SUTE PENTRU IMOBILELE NECESARE EXECUTIEI LUCRARILOR. STADIUL PROCESUAL: FOND.
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA SEBES - TURDA	0+000	17+000	ASOCIERIA IMPRESA PEZZAGHOTTI E SPA FORPONDIO CONSTRUCTIONI SRL	541.73 MIL. LEI FARA TVA	JANCANEA - SANTIMBRU	LOT 1	17	95.00%	90.40 % DIN VALOAREA DE CONTRACT (ACCEPTATA)	02.12.2014	DESCHEIERE TRAFIC - 03.12.2020 FINALIZARE CONTRACT - APRILIE 2021	DESCHEIERE TRAFIC - 03.12.2020 FINALIZARE CONTRACT - APRILIE 2021	CONFORM GRAFICULUI DE LUCRARI INTARZAT DE ANTREPRENOR CONTRACTUL SE VA FINALIZA IN LUNA IANIE 2021, DUPA FINALIZAREA LUCRARILOR A CELOR 8 KM AUTOSTRAZA, BIEȚELE 1-8 - NOD NUTER SEBES, BIEȚELE 1-3 - NOD NUTER ALBA IULA NOD, RESPECTIV NOD BUTIER ALBA IULA NOD. RESPECTIV NOD BUTIER ALBA IULA NOD. RESPECTIV NOD BUTIER ALBA IULA NOD. IN DATA DE 03.12.2020.

13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIRBU - PITESTI	91+761	122+110	ASTALDI SPA (ITALIA)	3720 MIL LEI FARA TVA	CURTIA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	0%	0.33%	Iunie 2020 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR SUMARIA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA DE ASTALDI SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025	22.06.2020 - ORDIN DE INCERPERE FAZA PROIECTARE (12 LUNI) CONTRACT DE SERVICII NR.92/5893/11.01.2020 - „SUPERVIZARE AUTOSTRADA SIRBU – PITESTI, SECTIUNEA 5 – CURTIA DE ARGES – PITESTI KM 92+600-KM 122+950” SEMNAT CU ASOCIEREA SCS INTERNATIONALE S.A.S – ALARCO CORPORATION S.R.L. – ITALIUM INGENIERE INTERNATIONALE S.R.L. – METROUX S.A. A PROIECTOR SUPERVIZORIAL UNOP BUCURESTI INCERPNAD CU DATA DE 01.10.2020
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIRBU - PITESTI	0+000	13+170	POIM CONSTRUCT SRL	62.65 MIL LEI FARA TVA	LOT 1: KM 0+000 - KM 13+170	SECTIUNEA 1: SIRBU - BOTA, IOP, 0+000 - KM 14+150, LOT 1	13.17	34.38%	33.68%	29.05.2019 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE ETAPA DE PROIECTARE - 2020-2021- EMITERE ORDIN DE INCERPERE ETAPA EXECUTIE LUCRARI	28.05.2023	ANUL 2023	PROIECTUL TEHNIC A FOST FINALIZAT SI APROBAT DE CATRE CNAB SA IN DATA DE 01.04.2020. AUTORIZATA DE CONSTRUIRE A FOST EMISA IN DATA DE 09.03.2020. CONTRACT DE SERVICII NR. 92/1619/22.09.2020 - „SUPERVIZARE AUTOSTRADA SIRBU – PITESTI, SECTIUNEA 1 – SIRBU – BOTA, KM 0+000-KM 14+150” ASOCIERIA TIP INGINIERI S.R.L. – SUPERVIZARE CONSULTING S.R.L. A PROIECTOR SUPERVIZORIAL UNOP BUCURESTI INCERPNAD CU DATA DE 01.10.2020
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRALEA			ASOCIEREA ASTALDI S.P. A - HI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	1.969 MLD. LEI FARA TVA	POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BOGA	1	ORUM BRALEA-HILA-26009 KM	31.56%	41.37%	21.12.2018	SECTIUNEA 2 DECEMBRIE 2021 TOTAL CONTRACT ESTIMAT DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2023 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	ORDINUL DE INCERPERE S-A PUS DOAR PENTRU SECTIUNEA 2 (DIN CELE 5). PODUL SUSPENDAT, IN PREZENT, SE INTREPRIND DEMERSURI IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATILOR DE CONSTRUIRE PENTRU CELELALTE SECTIUNI. IN 03.09.2023 A FOST EMIS UN ORDIN PENTRU EMITEREA SUPRARANANCI NR. 751, IN 18.11.2020 A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPIERE NR. 2021, S-AU APROBAT PROIECTELE TEHNICE DE EXECUTIE APERENTE RELOCARILOR UNILOR ELECTRICE SI TELECOMUNICATIILOR PRIN AVIZUL CTE 5002/11.11.2020. IN PREZENT, SE INTREPRIND DEMERSURI IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATILOR DE CONSTRUIRE PENTRU RELOCAREA RETELOR ELECTRICE SI DE TELECOMUNICATIILOR. IN DATA DE 02.03.2023 AU FOST EMISE 6 AUTORIZATI DE CONSTRUIRE DE CATRE CJ BRALEA SI AU FOST DEBARSE 4 CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE LA CJ TELECA SI 2 CERERE PENTRU AUTORIZATIE DE DEMOLARE LA PRIMARIA BRALEA. RELOCAREA CONDUCTELOR ESTILARE (APA SI CANAL) SLENT IN CURS DE EXECUTIE.

1.2. AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - APRILIE 2021

NR.CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PANA LA (KM)	ANTREPRENOR	VALOARE PROIECT	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCERPERI	DATA FINALIZARI	AN DESCHIDERE	OBSERVATI
1	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4+100	30+550	SE VA STABILI IN URMA FINALIZARI PROCEDURI DE LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	465.14 MIL. LEI FARA TVA	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 SUPRACLUZ DE BARKAU - CHIBIS	SUBSECTIUNEA 3C1 - SUPRACLUZ DE BARKAU - CHIBIS - 704 x 4+000 COORDONATE CU KM 80+054 044 DIN BSI	26.35	0%	0%	2021	2023	ANUL 2023	PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DEROLARE. DETALII AICI
2	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A2)	2+500	20+000		842.34 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA PROCEDURA DE LICITATIE)/ 746.703.565.34 LEI, FARA TVA (VALOARE OFERTA CONTRACTUALE)	SECTOR NORD	LOT 1	175	0%	0%	2020	2023	ANUL 2023	PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DEROLARE. DETALII AICI
3	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A2)	39+000	47+600		464.28 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR NORD	LOT 3	85	0%	0%	2020	2024		PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DEROLARE. DETALII AICI
4	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A2)	20+000	39+000		879.43 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA PROCEDURA DE LICITATIE)/ 813.820.633.34 LEI, FARA TVA (VALOARE OFERTA CONTRACTUALE)	SECTOR NORD	LOT 2	19	0%	0%	2020	2024		PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DEROLARE. DETALII AICI
5	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIRBU - PITESTI	44+500	81+900		474.62 MIL. LEI FARA TVA	CORNETU - TIOVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	0%	2021	2025		TERMIN DEPLINIRE OFERTA PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - 27.11.2020 PANA LA TERMINAREA LUNII AU DEBUTAT LUCRARI LA SUPRACLUZ CONDOMIU FINANCIARA ESTIMATA A CONTRACTULUI ESTE DE 704.779.869.10 LEI FARA TVA CURATA CONTRACTUALA ESTE DE 31 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 60 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE SI 60 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. VALOAREA NETA LUNGIME DE 3.6 KM CATEGORIE DE GARANTIE - CONDUCEREA BUNULUI NEDEBARANSABIL RESPONSABILITATE LUCRARI ALE PROIECTILOR SECTIUNILOR: 1.30 DE PORNIRE LUCRARE; 2. TITULUL UNILOR CARE SUNT INCERPNATE IN LUNGIME DE 1.7 KM GALERIE 3. INCERPNATE CONCRET SI NOD IN TITULUL UNILOR 4. EXECUTIE IN ZONA LUCRATILOR GALERIEI DETALII CU ZREVELE LA CALENDARIA DE ACHIZITIE - AICI
6	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIRBU - PITESTI	13+170	44+500		4081.78 MIL. LEI FARA TVA	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIRBU - BOTA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOTA - CONRETU	31.33	0%	0%	2021	2025	ANUL 2025	PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DEROLARE. DETALII AICI
7	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIRBU - PITESTI	81+900	91+761		2000.37 MIL. LEI FARA TVA	TIOVENI - CURTIA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	0%	0%	2020	2025	ESTIMAT 2025 IN FUNCTIE DE DATA CAMEI VA FI FINALIZATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE	IN DATA DE 04.03.2021 AU FOST TRANSMISE ADRESELE DE COMANCIARE A REZULTATILOR PROCEDURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI OPERATIA DE DEBARSALE CASTIGATOR ESTE S.C. POIM CONSTRUCT S.R.L., CU PRETUL DE 4.678.873.127,37 LEI FARA TVA. AU FOST DEPURSI 2 CONTESTATI CONTRACTUL VA FI SEMNAT IN FUNCTIE DE SOLUTIA INSTANTEI
8	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA	27+420	56+220		1560.50 MIL LEI FARA TVA. REPREZINTA VAN ESTIMATA TOTALA, CARE CONTINE ATAT VAN ESTIMATA A PROCEDURILOR, CAT SI VAN POSIBILIZATOR LUCRARI NOI SIMILARE	MARGINA - HOLDEA	SECTIUNEA E (KM 47+000 - KM 56+220) SI FINALIZARE SECTIUNEA D	28.8 (9.13 KM SECTIUNEA E SI SECTIUNEA D)			27.11.2013	1. FINALIZAT SECT. A - E - (KM 27+420 - KM 49+000) 2. SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 49+000 - KM 56+220) - ESTIMAT DECEMBRIE 2023	ANUL 2025	PROCEDURA DE LICITATIE IN CURS DE DESFASURARE, DUPLA. INCHERAREA UNUI ACORD CU ANTREPRENORII SALINI PRIVIND HOTARANEA ARBITRALA CARE INTRAZA SI LUCRARE DE PE SECTIUNEA D SI E. TERMIN ESTIMAT PENTRU DEPLINIREA OFERTELOR: 18.04.2021. ANALIZA SI VALORIAREA OFERTELOR CU STABILIREA OFERTANTULUI CASTIGATOR: 07.09.2021 DOUA ETAPA DE COMISE DE VALUARE, UNA PENTRU PRECALIFICARE SI UNA PENTRU OFERTA FINALA. COMANCIAREA REZULTATILOR PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA: 08.09.2021. CONTINUTATI: 08.09.2021 SEMNARE CONTRACT: 04.10.2021

9	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTE / PROIECTARE SI EXECUTE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOESTI - BRASOV				305.17 MIL. LEI	VARIANTA OCULTOARE COMANIC - PROIECTARE SI EXECUTE MODIFICARE COMANIC NOID - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC					7	0%	0%	2021	2023		CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 16.02.2021 ORDINUL DE INCERPERE ESTE EMIS PENTRU DATA DE 11.03.2021
10	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTE / PROIECTARE SI EXECUTE LUCRARI	AUTOSTRADA	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+900		246.4 MIL. LEI FARA TVA	LEGATURA CENTURA DRAGEA IGRATA (SANTAFERIE) - AUTOSTRADA A3 (BIBINA)					18.96	0%	0%	2020	2023	DECEMBRIE 2023	IN LICITATIE PANA LA TERMINA LIMITA DE DOPUNERE AU DEPUZ OFERTE URMATORI OFERTANTI: - SC CONSTRUCTII FERMAU - VANOSTI SA S.A. - SC DRUM ASPAT - SC TRAMCO SA - REZAN DE ECHER SPA - STRANAR SRL REZULTATE A FOST COMUNITAT IN DATA DE 18.08.2020. AU FOST FORMULATE SI CONSTATATA CAI INOTRIVA INCOTRI CINC. CAI A ADRES CONSTATATE SI A DISPUZ REVIZUALA OFERTILOR FORMA ESTIMAT PENTRU ETAPURILE OFERTILOR LICITATIE: 29.10.2021 COMINCAREA REZULTATULI PROCESURII DE ACHIZITIE PUBLICA: 29.04.2021 TERMIN CONSTATAT: 10.05.2021 SEMNA CONTRACT: 24.05.2021.
11	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTE / PROIECTARE SI EXECUTE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	23+500	66+500		2028.91 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESSE ESTE DE 1075.36 MIL. LEI FARA TVA	SECURTA 38.5 SUBSECTIUNEA 383: POARTA CALABRISU - ZALAU (KM 29+000 - KM 40+837) + SUBSECTIUNEA 384: ZALAU - RUSFALAU (KM 40+838 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL BUTER MESES	SUBSECTIUNEA 383: POARTA CALABRISU - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+837) + SUBSECTIUNEA 384: ZALAU - RUSFALAU (KM 40+838 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL BUTER MESES				41			2021	2025	ANUL 2025	PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DERULARE - DETALIATI AICI

1.3. AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - APRILIE 2021

NR.CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PANA LA (KM)	ANTREPRENOR	VALOARE PROIECT	SECTORUL	LOTUL	LLUNGIME	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCERPERII	DATA FINALIZABII	AN DESCHIDERE	OBSERVATI	
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	165+000	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.093.339,86 LEI FARA TVA)	8838.21 MIL. LEI FARA TVA	BRASOV - BACAU	LOT 1	165	0%	0%	22.05.2020 - DATA SEMNAREI CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI ELABORARE PROIECT TEHNIC 10.07.2020 - ORDIN INCERPERE ETAPA DE PROIECTARE	2023 - FINALIZARE PROIECTARE (SF, PT)	ANUL 2023 - FINALIZARE PROIECTARE (SF, PT)	DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 LUNI ORDINUL DE INCERPERE: 10.07.2020 PREZENTIA A LABORULI ANALIZA MULTICRITERIALA PENTRU ALEGEREA ALTERNATIVELOR DE TRASEU ETAPA 1. A FOST AVUZAT IN CTE CAIAR SA - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.	
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI	0+000	100+140	SC CONSTRANS S.R.L.	58.83 MIL. LEI FARA TVA VALOARE CONTRACT COMPLETARE REVIZUII RECONSTRUCIIE SI ELABORARE P.A.C. + P.A.D. + ET 10	TARGU NEAMT - IASI (LETICANI) - UNGHENI		100.14			2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE P.A.C.S. + P.A.C. + P.T.E. SECTIUNE TARGU NEAMT - IASI (LETICANI)	2023 - FINALIZARE PROIECTARE	ANUL 2025 - PERIOADA ESTIMATA DECHIDERE TRAFIC PENTRU PRIMELE SECTIUNI		IN DATA DE 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII „COMPLETARE/REVIZUIE/ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI” CU SC CONSTRANS S.R.L. PROCEDURA DE EVALUARE A FOST FINALIZATA CU DETERMINAREA SI PENTRU CAI CONSTATAT IN DATA DE 14.03.2021 PRETUL CONTRACTUALI ESTE DE 58.83048,35 LEI FARA TVA DURATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ESTE DOUA CUM LIMEAZA: 12 LUNI PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE; 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRANILOR DE CONSTRUIRE (PAC) SI OBTINEREA AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE; 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULI TEHNIC DE EXECUTIE (PTE);
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	68+000	CONSTRANS (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.313.855,49 FARA TVA)	5370 MIL. LEI FARA TVA	SIBIU - FAGARAS	LOT 1	68.05		15.70%	ORDIN DE INCERPERE 11.05.2015	TRAM. II - 2021 / FINALIZARE PROIECTARE FAZA REVIZUIE STUDIUL DE FEZABILITATE	FINALIZARE PROIECTARE - TRAM. II, 2021		CONTRACT REVIZUIE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE, A FOST PREGAT STUDIUL GEOTEHNIC FINAL AU FOST TRANSMISE OBSERVATI. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIILE IN VEDEREA OBTINERII AVUZULI DE MEDIU STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL - A FOST APROBAT IN CADRULI CTEI CAIAR SA.
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	48+430		37.72 MIL. LEI FARA TVA	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	48.41	0%	0%	2021	2023		A FOST INTROPAT MENTIUNANDURILE IN VERBULI INFERA DEPUTIVULI DE ACHIZITIE PUBLICA CE ARE CA OBIECTIV CONTRACTULI DE SERVICII PENTRU „COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE, ELABORARE P.A.C. SI P.T.E. PENTRU AUTOSTRADA BRASOV (SIBIU) - FAGARAS” SI PENTRU INVESTIIE DOCUMENTATIILE INFERA INFERA DEPUTIVULI DE ACHIZITIE PUBLICA, REALIZATI, MEDIU, JABORARE, REVIZUIE, DOCUMENTATIIE - CONCURS AUTENTII ACHIZITIE TRAM. II, 2021 - 07.2020 SI AU PREGAT CALENDARULI PROCESURII DE ACHIZITIE PUBLICA AICI	
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	211+000	PROIECTANTI: INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA	37.58 MIL. LEI FARA TVA	TARGU MURES - TARGU NEAMT	LOT 1	211	52%	31%	28.05.2019	25.07.2021 ECONOMIA ACTI AUTOTRASA LA CTE CU PRESTARI SERVICII	ANUL 2021 - FINALIZARE PROIECTARE 2025 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DECHIDERE TRAFICULI SECTIUNI		IN DATA DE 28.05.2019 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII 92/26788 AFERENT „COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT” FORMEN INTIAL DE FINALIZARE A REVIZUII STUDIULI DE FEZABILITATE - 25.03.2021. CONTRACT DE REVIZUIE SF IN DERULARE IN DATA DE 11.07.2020 A FOST SEMNAT ADITIVULI NR. 1, PRR CARE SE PRELUNGESTE TERMINUL DE FINALIZARE AL SERVICIILOR DE PROIECTARE CU LUNI. FORMA DE REALIZARE CONFINA ACTI AUTOTRASA - 20.07.2021 EMITREA DECIZIEI ETAPI DE INCALCARE INITIALE ANPM IN DATA DE 18.09.2020. IN DATA DE 31.09.2020 A FOST LICITATIA PENTRU AVUZAREA IN CTEI / CAIAR SI TRASEULI CORECTAT CONFINA CONSTATMANGELOR IDENTIFICATE PENTRU FINALIZAREA AVUZAREI CTEI A FOST SOLICITATA COMPTAFARA DOCUMENTATIILE. IN DATA DE 05.11.2020 A FOST AVUZAT TRASEULI FINAL IN COMPARA CTEI CAIAR IN DATA DE 27.01.2021 A FOST APROBAT STUDIULI TOPOGRAFIC, INSURATORIUM TOPOGRAFIC CU TEHNOLOGIA DOR IN DATA DE 25.03.2021 A FOST APROBAT STUDIULI GEOTEHNIC AFERENT TRONSON, DTRAU - TARGU NEAMT, SECTOR 4 KM 9+400 - KM 13+400 AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE IN SITU PE SEDI. MURES SI SEDI. HARGHITA SI AU FOST APROBATI STUDIILE ARHEOLOGICE ETAPA 2 SEDI. HARGHITA SI JUD. MURES
6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	60+000	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SEMNAT IN DATA DE 4 NOIEMBRIE 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8.727.474,88 FARA TVA)	341.6 MIL. LEI FARA TVA	TIMISOARA - MORAVITA	LOT 1	60			04.03.2020 - ELABORARE SF	IAN 2022 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE, PERIOADA CONTRACTUALA DE PRESTARE A SERVICIILOR - 24 LUNI	IAN 2022 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE	ETAPA DE PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. SA AVUZAT IN CTE-CAIAR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1	
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	77+283	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE SI SF PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.950.944,23 FARA TVA)	1760.27 MIL. LEI FARA TVA	BACAU - PASCANI	LOT 1	77.283	0%	19%	ORDIN DE INCERPERE 01.03.2019 - ETAPA PROIECTARE	2021	ANUL 2021 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	SA AVUZAT IN CTE-CAIAR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1 SI ETAPA 2 (AMC1 + AMC2) SE EFECTUATA INVESTIATIE GEOTEHNICE - PROCENT DE REALIZARE 90%. DETERMINATA INVESTIATIE PROIECTARE - IN CURS DE ANALIZA RAPORTULI DE DIAGNOSTIC INTRATIV. SA AU DEBITUTI TOTI CELE 3 CERTIFICATE DE URBANISMI. IN PREZENT IN CURS DE OBTINERE AVUZULI - PRESTATORULI A MANINTA STUDIUL DE FEZABILITATE - AU FOST TRANSMISE OBSERVATI	
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUDAU - FOCSANI	0+000	83+076	CONSTRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 13.831.291,10 LEI FARA TVA)	2270.62 MIL. LEI FARA TVA	BUDAU - FOCSANI		82.44			9.45%	ORDIN DE INCERPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE	2021	FINALIZARE 2021	CONTRACT PROIECTARE IN DERULARE - ETAPA ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ETAPA 2. A FOST AVUZAT IN CADRULI CTEI CAIAR STUDIULI SI RAPORTULI ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AMC 1 SI AMC 2). INVESTIATIE GEOTEHNICE AU FOST REALIZATE IN PROIECTIE DE 100%, IN CURS DE ELABORARE TESTELE DE LABORATOR. A FOST AVUZAT IN CADRULI COMISIEI TENICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NOURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZI.
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0+000	96+052	CONSTRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.123.408,52 LEI FARA TVA)	3027.35 MIL. LEI FARA TVA	FOCSANI - BACAU		96.052	0%	0.37%	ORDIN DE INCERPERE 10.01.2019 - ETAPA PROIECTARE	2021	ANUL 2021 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	ETAPA DE PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. SA AVUZAT IN CADRULI CTEI CAIAR SA - STUDIULI SI RAPORTULI ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2) AU INCERPUT INVESTIATIE ARHEOLOGICE. STUDIULI GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE PROIECTULI DE REALIZARE ESTE DE 30%. IN DATA DE 09.03.2021 AU FOST ANALIZATE IN CADRULI COMISIEI TENICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NOURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZI	

2.2. DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI - APRILIE 2021

NR.CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PANA LA (KM)	ANTREPRENOR	VALOARE PROIECT	SECTORUL	LOTUL	UNGIME	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCERPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	OBSERVATI
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	11+088	IN DATA DE 23.09.2020, AM FOST TRANSMIS ADRESILE DE COMUNICARE A REZULTATILOR PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI AVAND CA OBIECT, PROIECTARE SI EXECUTIE DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	374.42 MIL. LEI FARA TVA	BRAILA - GALATI	LOT 1	11.08	0%	0%	ESTIMAT 2021	2023	ANUL 2023	IN DATA DE 15.04.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LORDE DE ASOCIERE) - SPEDITION LIMB - TENHOSTRADE S.R.L. INCLINAREA CONTRACTULUI ESTE DE 374.42.00.00 FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARELOR. PERIODA DE DURANTA ESTE DE 202 DE LUNI.

2.3. DRUMURI EXPRES PROIECTE IN LICITATIE EXECUTIE - APRILIE 2021

NR.CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PANA LA (KM)	ANTREPRENOR	VALOARE PROIECT	SECTORUL	LOTUL	UNGIME	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCERPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	OBSERVATI
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN LICITATIE EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115		ESTIMAT 617 DE MIL. LEI FARA TVA	TRONSON 4 COLONESTI - DABLA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	0%	0%	2021	2024	ANUL 2024	PROCEDURA DE ACHEZIE PUBLICA IN DERULARE. ESTE LA BAZA

2.4. DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - APRILIE 2021

NR.CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PANA LA (KM)	ANTREPRENOR	VALOARE PROIECT	SECTORUL	LOTUL	UNGIME	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCERPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	OBSERVATI	
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8,902,930.01 LEI, FARA TVA)	1123.86 MIL. LEI FARA TVA	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	61	0%	0%	MARTE 2020 - ETAPA PROIECTARE	SEPTEMBRE 2021 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE, PERIODA CONTRACTUALA DE PRESTARIE A SERVICIILOR - 18 LUNI	SEPTEMBRE 2021 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE	ANUL 2021	CONTRACT ELABORARE SF IN DERULARE. AM FOST TRANSMIS CATE CHEAR SA VANANTILE DE TRASEU ANALIZATE IN BAZA STUDIILOR PRELIMINARE - AMAC ETAPA 1 REVIDA 4. AMAC ETAPA 1 REVIDA 4 A FOST TRANSMIS CATE CONSULTANTUL JASPER PENTRU PUNCT DE VEDERE.
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (SUIEA - CATALDI)	0+000	59+700	INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA IULIE 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.159.206.13 LEI, FARA TVA)	1674.75 MIL. LEI FARA TVA	BRAILA - TULCEA	LOT 1	59.7	0%	0%	IUNIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	IUNIE 2022			CONTRACT ELABORARE SF IN DERULARE. DOCUMENTATIA AMAC ETAPA 1 REVIDA 2 A FOST TRANSMISA CONSULTANTULOR JASPER PENTRU OBSERVATI.
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	98+000	INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.031.97 LEI, FARA TVA)	2025.55 MIL. LEI FARA TVA	BUZAU - BRAILA	LOT 1	98	0%	0%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	APRILIE 2022	APRILIE 2022 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE	ANUL 2022	CONTRACT ELABORARE SF IN DERULARE. AMAC ETAPA 1 SE AFLA IN ANALIZA CONSULTANTILOR JASPER. DOCUMENTATIA AMAC 1 SE AFLA IN CURS DE REVIZUIRE CONFORM OBSERVATIILOR JASPER.
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU				20.25 MIL. LEI FARA TVA	CRAIOVA - TARGU JIU		100	0%	0%	2020	2022			IN DATA DE 17.03.2021, CNAR A SEMNAT CU OPERANTULUI DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIERIA EGS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. INCLINAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.233.77 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE PERD DIN FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI ESTE 16.04.2021.
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCCANI - BRAILA	0+000	76+000	INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT IN DATA DE 13.08.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.003.446.99 LEI, FARA TVA)	1400.22 MIL. LEI FARA TVA	FOCCANI - BRAILA		76	0%	15%	ORDIN DE INCERPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE		CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 13.08.2020. ORDINUL DE INCERPERE 27.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI. ANALIZA MULTICRITERIALA A VANANTILOR DE TRASEU ETAPA 1 (AMC1) FOST AVANZATA IN CTE CHEAR SA. A FOST APLICATA TRASA PENTRU FIZIO AMBICOLOGICE ETAPA 2 SI STUDIUL AMBICOLOGICE ETAPA 2. IN CURS DE ELABORARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VANANTILOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC 2).
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	113+000	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.845.652.39 LEI, FARA TVA)	2044.38 MIL. LEI FARA TVA	CONSTANTA - TULCEA		113.5	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	AGH-22	AUGUST 2022 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE		CONTRACT IN DERULARE. AMAC ETAPA 1 ESTE IN CURS DE REVIZUIRE CONFORM OBSERVATIILOR JASPER.
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	60+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGS ROMANIA S.A. - EGS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11.721.450.96 LEI FARA TVA)	1304.96 MIL. LEI FARA TVA	PASCANI - SUCEAVA		60.5	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE			CONTRACT IN DERULARE. AM FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA AMAC ETAPA 1 REVIDA 1 SI SE APTASTA REVIZUIREA DOCUMENTATIILOR.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GASesti	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & - MEGA MUPHENDILIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL. CTR PROIECTARE: 15.86 MIL. LEI FARA TVA)	1071.37 MIL. LEI FARA TVA	PLOIESTI - GASesti		76	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE		CONTRACT IN DERULARE. PRESTARITULUI A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU. AM FOST EMISE OBSERVATI DIN PUNCT DE BENEVOLENTA SI PRESTARITULUI A TRANSMIS DOCUMENTATIA REVIZUITA. IN DATA DE 09.04.2021, ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 A FOST AVANZATA IN CADRUL C.T.E. CNAR.
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET	0+000	41+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGS ROMANIA S.A. - EGS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10,092,839.13 LEI FARA TVA)	882.9 MIL. LEI FARA TVA	SUCEAVA - SIRET		41	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2022			CONTRACT IN DERULARE. DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ESTE REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR BENEVOLENTILOR.
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TIGITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.857.073.07 LEI FARA TVA)	9581.3 MIL. LEI FARA TVA	TIGITA - ALBITA		160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - TERMIN FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE		CONTRACTUL IN DERULARE. A FOST TRANSMIS AMAC ETAPA 1 SE AFLA IN CURS DE REVIZUIRE CONFORM OBSERVATIILOR BENEVOLENTILOR.

11	DRUMUR EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	A3	0-000	9-000	LECTATIE	393.99 MIL. LEI FARA TVA	LEGATURA A3 - AEROPORT HENRI COANDA		9								
12	DRUMUR EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAI - SATU MARE	0-000	16-000	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAI IN DATA DE 10.07.2020 (VALDARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.908,36 LEI FARA TVA)	313.79 MIL. LEI FARA TVA	SATU MARE - OAI (GRANITA ROY/H)		16,5	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S1 + P.A.C. + P.T.E.	2022 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S1 + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2022 - TERMINEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE			IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF+PAC+PT+ETI ELABORARE SI REALIZAREA CONTRACTULUI DE SPONDI ESTE DE 38 LUNI IN DATA DE 10.08.2020 LA DATA ORDINUL DE INCERPERE A FOST TRANSMIS DE CATRE PRESTATOR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. ESTE IN CURS DE ANALIZA LA JASPERI. A FOST TRANSMIS DE CATRE PRESTATOR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2. ESTE IN CURS DE ANALIZA LA JASPERI. AU FOST INVIATATE DE CATRE PRESTATOR PROPUNERILE DE AMPLASARE A MODURILOR ALTERNATIVE PENTRU CONDUSURA CU VARIANTA DE COCULUI SATU MARE-C PENTRU TRANSMISIUNEA A FOST APROBATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1 IN DATA DE 05.03.2021 A FOST AVANZATA IN CADRUL CTE CNMNR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU AMC1 + AMC2 (VARIANTA 1)
13	DRUMUR EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	A1 (PIESTI) - MOVENI	0-000	10-000	SEARCH CORPORATION S.R.L.	222.71 MIL. LEI FARA TVA	A1 (PIESTI) - MOVENI		10	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 09.12.2020 - ETAPA DE PROIECTARE	IULIE 2022 - TERMINEN FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE				CONTRACT IN DEBILITARE DOCUMENTATIA AME ETAPA 1 A FOST ANALIZATA SI SAU BANS OBSERVATI DOCUMENTATIA REVIZUATA AME 2 A FOST AVANZAT C.I.E. IN DATA DE 05.04.2021 IN DATA DE 08.04.2021 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA AME ETAPA 2 SI SE AFLA IN ANALIZA IN CADRUL CNMNR.

3. DRUMURI NATIONALE

3.1. DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE - APRILIE 2021

NR.CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PANA LA (KM)	ANTREPRENOR	VALOARE PROIECT	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCERPERI	DATA FINALIZARI	AN DESCHIDERE	OBSERVATI
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	264.31 MIL. LEI FARA TVA	ARAD - ORADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103,55	98%	98%	03.02.2019	REZILAT	IN FOLIOSINTA	PROBLEME CONTRACTUALA A FOST REZILAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 02.10.2020 DATORITA IN TARZELOR SI NEEKSCUTAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR. 1. NEEKSCUTAREA LUCRARILOR PENTRU POZUL DE LA KM 41+455 2. INTARZIEREA FINALIZAREI EXECUTIILOR LUCRARILOR
2	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN18	15+000	62+234	ACTOR SA	178.89 MIL. LEI FARA TVA	BAIA MARE - SIGHETUL MARMATEI, KM 3+523 - KM 62+234	DRUM REABILITAT - LUCRARI FINALIZATE IN ANUL 2020	47,23	99,70%	95,31%	01.09.2011	05.11.2020	IN FOLIOSINTA	IN DATA DE 05.11.2020 A FOST EFECTUATA RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE GARANTIE TIMP DE 24 LUNI DE LA DATA RIL.
3	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN18	131+627	156+232	ASOCIEREA SC TECHNIC ADST SRL - SC SPECIALIST CONSULTING SRL	83.72 MIL. LEI FARA TVA	LOT 1 MODSI - BORSA KM 131+627 - KM 156+232		24,61	97%	94,54%	24.08.2015	IUNE 2021		IN PREZENT SE LUCEAZA LA STABILAREA VERGANTULUI DE LA KM 155.
4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN18	156+232	180+850	S.C. ANTREPREZA DE REPARATI SI LUCRARI ARL CLUJ	63.84 MIL. LEI FARA TVA	LOT 2 BORSA - SESUR, KM 156+232 - KM 180+850	REABILITARE	24,62	100%	83,14%	24.08.2015	10.12.2019		IN DATA DE 03.12.2019 A FOST INCHEIAT DE CATRE COMISIA DE RECEPTIE PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE GARANTIE PANA IN DATA DE 26.12.2021
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN18	180+850	199+400	ASOCIEREA SC ALTOITENOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL - SC RUTIER CONEX XXI SRL	54.29 MIL. LEI FARA TVA	LOT 3 SESURI - CARLUBABA KM 180+850 - KM 199+400	REABILITARE	18,55	98%	81,14%	14.09.2015	05.12.2019		IN DATA DE 05.12.2019 A FOST SEMNAT DE CATRE COMISIA DE RECEPTIE PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE GARANTIE PANA IN DATA DE 06.12.2021
6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN18	199+400	220+088	ASOCIEREA SC ALTOITENOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL - SC PRODAJ SRL	50.84 MIL. LEI FARA TVA	LOT 4 CARLUBABA - IACOBENI, KM 199+400 - KM KM 220+088		20,69			28.07.2016	07.09.2020	IN FOLIOSINTA	IN DATA DE 07.09.2020 A FOST EFECTUATA RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR. CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE GARANTIE PANA LA DATA DE 07.09.2022
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	251+475	254+315	S.C. GINGER TRANSILVANIA SRL - SERVICII DE PROIECTARE SC CONSIG PROIECT SRL IN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	22.141 MIL. LEI FARA TVA	REALIZARE LANGARE VALSA DUTLEJUL LA 4 BENZI DE CIRCULATIE INTRE KM 251+475 - KM 254+315		2,84	34%	15%	01.11.2019	SEPTEMBRIE 2021		A FOST OBTINUTA AC NR. 50 DIN DATA DE 04 SEPTEMBRIE 2020. ORDINUL ADMINISTRATIV DE RELUARE A FOST DAT CU 21.09.2020.
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN5	7+573	19+120	ASOCIEREA EUROCOGEN - FELIALA ANINDASA SRL & ALEXANDRI SPA & BEZZOZZI COSTRUZIONI SRL & SMART BUILDING PROIECT SRL	76.13 MIL. LEI FARA TVA	MODERNIZARE DN X, RECURSIVI - SUDURATI COPACENI KM 7+573 - KM 19+120	DRUM MODERNIZAT - LUCRARI FINALIZATE IN ANUL 2020	11,647	97,20%	88,64%	23.04.2015	ESTIMAT IUNIE 2021		EXECUTIE LUCRARI
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIEREA ADVY SA - STRACO GRUP SRL - TRACTEBEL	275.86 MIL. LEI FARA TVA	MODERNIZARE: PITESTI - CAMPULUNG - BRASOV KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128+250		103,25	49,82%	51,00%	19.05.2014	DECEMBRIE 2021		A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 28,85 KM PENTRU RESTUL SECTORULUI CONTRACTUL A FOST REZILAT SI VA LASA O PROCEURA DE LIETATIE AVANZ CA OBIECT ACTUALIZAREA PROIECTULUI PENTRU REST DE EXECUTAT DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU SERVICII DE ACTUALIZARE PROIECT SE AFLA IN CURS DE ELABORARE
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55+425	69+350	ASOCIEREA SC SYLC CON TRANS SRL/HIDROSTROY AD	55.95 MIL. LEI FARA TVA	IONESTI - VANPUBLE	LOT 1	1,93	97,40%	74,35%	15.03.2019	RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR - PREVEDERE SEPTEMBRIE 2021		RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR - PREVEDERE SEPTEMBRIE 2021. INCLUSIV CONSOLIDAREA ZONEILOC CU ALINUCIARI KM 65+358 - KM 65+488 DREPTA SI KM 65+483 - KM 65+358 STANGA
11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN56	47+000	84+020	MODILOS S.A.	83.94 MIL. LEI FARA TVA	BALEA MARE - CALAFAT	LOT 2	33,83	100%	91,43%	03.09.2012	IUNE 2021		P.V. DE SUSPENDARE A PROIECTULUI DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 32720/D.12.2020 PPRIN CARE COMISIA DE RECEPTIE RECOMANDA REEVALUAREA ASPECTELOR CONSERVANTE IN ANEXA NR. 3 A P.V. DE SUSPENDARE IN TERMIN DE 90 DE ZILE. DATELE DIN CONSTATIILE METEOROLOGICE, ANTREPRENORUL A SOLICITAT IAR BENEFICIARUL A APROBAT PRELUNGIREA ASPECTELOR CONSERVANTE DE CATRE COMISIA DE RECEPTIE CU INCA 90 ZILE.
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69+350	102+680	ASOCIEREA SC DRUM ASFALT SRL - VAHOASTV SA S. - TRAMECO SA - LE VOREE CONSTRUCT SRL	74.78 MIL. LEI FARA TVA	VANPUBLE - STEI	LOT 4	33,31	27,42%	26,60%	29.06.2020	IUNE 2021 - RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR IUNE 2025 - RECEPTIE FINALA	ANUL 2021	CONTRACTUL PENTRU FINALIZAREA LUCRARILOR A FOST SEMNAT IN DATA DE 08.05.2020. ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 29.06.2020; PREDARE AMPLASAMENT - 02.07.2020.
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	109+905		1547.03 MIL. LEI FARA TVA	LOT 1 - ASOCIEREA SC AQUA PARC SRL - SC MAVIDO HOLDING SRL - HYDROSTROY AD - VPH 40 (VOICESTROY 80 AD) - SC BOU MAXI CONSTRUCT SRL - CONTRACTIUNER LA FOST NOTIFICAT PENTRU REZILIERE	LOT 1 (SECTOR 1) - BARDANA - FARGHIVETE KM 0+000 - KM 44+130 LAMPURE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE LOT 2 (SECTOR 2) - TARGOVISTE - BRANA KM 51+461 - KM 109+905 - DRUM LA 2 BENZI	102,99	0%	0%				NOTA 1 - IN DATA DE 14.03.2021 A FOST INVIATATA NOTIFICAREA DE REZILIERE, NOTA 2 - PROCEURA DE LIETATIE DECLARAREA DE INTERES PUBLICA IN DRUMURILE - DETALIAT ACI
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE / MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN288	0+000	76+758	ASOCIEREA SC AQUA PARC SRL - SC MAVIDO HOLDING SRL - VAHOASTV SA S. - TRAMECO SA	267.31 MIL. LEI FARA TVA	MODERNIZARE DN288, TARGU FRUMOS - BOTOSANI, KM 0+000 - KM 76+758		71,512	0%	0%	15.07.2020 - ORDIN INCERPERE PENTRU ETAPA PROIECTARE	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DEBILITARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020 IN DESFASURARE ETAPA DE ELABORARE A PROIECTULUI TEHNIC - AVUAT DTAC DRSP IASI - 10.03.2021; AVUAT DTAC CNMNR SA - 18.03.2021 DOCUMENTATIE DEPUZA LA MATI PENTRU OBTINERE A.C.

15	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN29D	2+800	48+146	AGENCIJA SC AUTOTHROMOM ML - SC OPF ASFALT SRL - OMBAS PUBLICOY REANOD SA - SC EVALUONS TICU SRL	208.44 ML LEI FARA TVA	MODERNIZARE DN29D KOTOSANI - STEFANESTI KM 3+400 - KM 18+500 SI KM 18+800 - KM 48+146	45.046	0	0%	0%	22.06.2020 - ENTERE DINDE DE INCERPE PENTRU LUCRARE PROIECTARE	DECEMBRIE 2023		IN DATA DE 28.05.2020 A FOST DEPUASA APLICATIA DE FINANTARE PENTRU LANGAMAREA OBIECTIVELOR APERTEIN ACESTUI PROIECT, DIN FONDURI NEMANURABILE, ALOCATE IN CADRUL POIM 2014 - 2020 CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE IN DATA DE 08.02.2021 A FOST DEBITRATA AUTORIZAREA DE CONSTRUCTIE FERMEN DE PREDARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE: 28.02.2021 PT - ANOT - OMBAS SA NR. 103/02.02.2021
16	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	53+350		210.63 ML LEI FARA TVA	LARGIRE LA 4 BENZI A DN7, BALDANATITU, KM 30+950-KM 52+350	21.4			ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN POTETEA PAMA CONTESTATE: MARTIE 2021	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023		04.11.2020 A AVUT LOC DEPUAREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI "PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI A DN 7, BALDANATITU, KM 30+950 - KM 52+350" PARA LA FIRMA: LINA SA DEPUA OFERTE (IRMA TORI AGENT ECONOMIC) 1. AGENCIJA SA NOMB RECOMESTI - OMBAS TUBURINISANT ENER AKAPARAKI NAK, VE TAS, GIDA TEM, OTOM, OTD, KURTH, IHR, SAN, VE TIC LTD STS, ISTANBUL 2. AGENCIJA COSELU SPA - BEY INVEST SRL - CHEVELLI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE - SC TOTAR ROAD SRL 3. AGENCIJA SC GEM ROAD BUILDING ENGINEERING SRL - SC KRIUG GROUP SRL - SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL - SC IRMAT CONS S.R.L. - D'AGOSTINO ARGENTINO ANTONIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - SC CONCERNA CON STRADE S.R.L. - SC SIRCOCONSTRUCT ROAD S.R.L. 4. AGENCIJA SC NAVIG PROCONIA S.R.L. - SC RENO ANM CONECTIVE S.R.L. 5. OZALIN INSAAT TIARE VE SANAYI AS 6. AGENCIJA ESTIMATA A CONTRACTULUI ESTE CUPRINA IN INTERVALUL 243.803.300.00 - 289.093.324.00 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 20 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE LUCRABOILOR. COMPARA SI EVALUAREA OFERTELOR SI STABILIREA OBIECTIVELUI CASIGATOR: 29.04.2021; COMUNICAREA REZULTATULUI PROCEDURII: 29.04.2021; FERMEN DEPUARE CONTESTATI: 10.05.2021; ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN POTETEA PAMA CONTESTATI: 21.05.2021
17	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	132+435	181+230		267.15 ML LEI FARA TVA	REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA - CRANOVA, KM 90+190 - KM 222+182 (07.7.08.123+435 - KM 181+230 (RELOCATARE)	48.009	2021		2024	ANUL 2024		CONTRACT REALIZARE EXPERTIZA TEHNICA SEMNAT IN DATA DE 06.05.2020 ORDONATA DE INCERPE SI FOST EMS IN DATA DE 10.07.2020, CU O DURATA CONTRACTUALA DE 90 DE ZILE, TERMIN DE FINALIZARE 08.10.2020 CALENDAR PROCEDURA DE LICITATIE LOTUL 2, KM 132+435 - 181+230 - RELOCATARE DEPUARE OFERTE: 24.05.2021; ANALIZA SI EVALUAREA OFERTELOR SI STABILIREA OBIECTIVELUI CASIGATOR: 26.07.2021; COMUNICAREA REZULTATULUI PROCEDURII DE ADHOCIE PUBLICA: 26.07.2021; CONTINUTATI 01.08.2021 ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: 20.08.2021	
18	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+230	106+965	AGENCIJA S.C. FREYHO S.A. - PROCONS GROUP S.R.L.	19.85 ML LEI FARA TVA	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORIALA CUPRINA INTRE KM 106+230 - KM 106+965 IN VEDEREA CONTRIBUIRI UNUI PDD NOU PESTE JUZ DE LA MER LA KM 106+230; REAMENAJARE SECTOR KM 106+230 - KM 106+965	1.325	0%	0%	12.11.2020	15.06.2022	ANUL 2022	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020 EQUAT SI EVALUAREA SI INVESTITIEI SI LUNI PERIODA DE TAMP PRIGIOS, DE REGOLA, CUPRINA IN PERIODA 15.11 - 15.03.11 CU O PERIODA DE GARANTIE A LUCRABOILOR ACCORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI (8 ANI)	
19	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60+165	76+277		106.54 ML LEI FARA TVA	MODERNIZARE DN 2L, SOVIEVA - LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277	16.112	PROIECTARE IN DERULARE		ORDONATA DE INCERPE PENTRU PROIECTARE A FOST EMS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020; VALORARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI 126.778.218.70 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 8.051.006.42 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 123.123.121.28 LEI CU TVA PERIODA DE 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRABOILOR: DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRABOILOR: + 6 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRABOILOR: + 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI + 60 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRABOILOR.	
20	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	258+475	258+950		8.46 ML LEI FARA TVA	PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDELA TRES DN 7 VALA COTLEUSU INTRE KM 258+475 - KM 258+950"	2.274							
21	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000		222.66 ML LEI FARA TVA	DRUM DE LEGATURA INTRE DN69 SI AUTOTRADA A1	10			2020	2023		PROCEDURA DE LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE A OMBAS ANALIZA SI EVALUAREA OFERTELOR SI STABILIREA OBIECTIVELUI CASIGATOR: 28.12.2020 COMUNICAREA REZULTATULUI PROCEDURII: 28.12.2020 FERMEN CONTESTATI: 01.02.2021 SEMNARE CONTRACT: 29.01.2021	
22	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300		79.33 ML LEI FARA TVA	ORDONATA DE LEGATURA A1 - DN7 (TITU) (D1) (714) - LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	14.3			OCTOMBRIE 2019	Aug-21		STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRINF PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. SAU SAU OBSERVATI ASUPRA VARIANTEI DRINF A STUDIUL DE FEZABILITATE SI SE ADAPTEAZA VARIANTA FINALA.	
23	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIJAU - APANIDA	0+000	38+800		2345.52 ML FARA TVA	GIJAU - APANIDA	38.8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UNUL OMBAS					STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALARE SF - 1984 - 2021	
24	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+450	142+250	S.C. SEARCOY CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - BUCURESTI - REVICURE S.F.	109.69 ML LEI FARA TVA	MANOLEASA - RADAUTI FRUIT	35.6	0%	0%				SI REVOLUT IN ANUL 2016 / NR NR. 460/28.08.2016 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LUCRARE FINANTARE LUCRARI	
25	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	POD PE DN23C PESTE BALE TARNAVA MAIE LA VANATORI	1+200	1+252		6.45 ML LEI FARA TVA	POD PE DN 23C PESTE BALE TARNAVA MAIE LA VANATORI	0.0212						CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020.	
26	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	12.761 ML LEI FARA TVA	REABOIRE DEFECTIUNI PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000	6	72.26%	27.89%	15.10.2020	15.04.2021	ANUL 2021	ORDONATA DE INCERPE SI FOST EMS INCERPADU CU DATA DE 15.10.2020	
27	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		0.3953 ML LEI FARA TVA	ZAMNICEA - ALEXANDRIA	41.183						DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVABE SRE LICITATE.	
28	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				841.094 ML LEI FARA TVA	PASAI SUPERIOR PE DN2, PESTE CI LA ROMAN, KM 332+981	2							
29	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152+990	200+745		1.638 ML LEI FARA TVA	152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORGHEA)	47.755						DOCUMENTATIE PREDATA LA DIRECTIA ACHIZITII	

4. VARIANTE OCOLITOARE

4.1. VARIANTE OCOLITOARE IN FOLOSINTA - APRILIE 2021

NR.CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PANA LA (KM)	ANTREPRENOR	VALOARE PROIECT	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	OBSERVATI	
1	VARIANTE OCOLITOARE IN FOLOSINTA	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE RADUTI	0+000	16+580	SPEEDION UMB - SC TEHNOSTRADE SRL	97.48 MIL LEI FARA TVA	RADUTI	1	16.58			08.10.2018	20.11.2020	ANUL 2020	LUCRARI FINALIZATE - 20.11.2020 PENTRU ACEST PROIECT A FOST FINALIZAT PROCESUL DE ACESARE A FINANTARII NEREMBURSABILE ALocate IN CADRUL POIM 2014-2020, FOND EMISA NOTA DE APROBARE A FINANTARII ACESTUIA DIN FONDUR NEREMBURSABILE IN LUNA DEC. 2020.	
2	VARIANTE OCOLITOARE IN FOLOSINTA	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SACIENI	0+000	7+620	SC ANTEPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI ARI CLUJ SA	42.83 MIL LEI FARA TVA	SACIENI		7.62			10.09.2019	12.08.2020	DECEMBRIE 2020	LUCRABILE AU FOST FINALIZATE SI VARIANTA DE OCULIRE SACIENI ESTE IN DATA IN CIRCULARE INCEPAND CU 08.12.2020. SA FINALIZAT AUDIUL DE SIGURANTA NR.3, INCLUSIV CU NOTARANEA DEFINITIVA A R.R. MOMENTAN SE AFLA IN PROCEDURA DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARELOR (ESTIMAT IN FIANLIZAREA IN MAR 2021).	
3	VARIANTE OCOLITOARE IN FOLOSINTA	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SUCSEAVA	0+000	7+290	ASOCIERIA S.C. AUTOTERMINOM S.R.L (EUREP) - S.C. OPERATIONAL AUTOLEASING S.R.L. - S.C. OPR ASFALT S.R.L. - OBRAZ PUBLICA Y REGADOS S.A. - S.C. FLOKONSTRUCT S.R.L. - S.C. CALCARIUS S.A.	61.27 MIL LEI FARA TVA	SUCSEAVA	1	7.29	DESEPSA TRAFICULUI - IN DATA DE 23.09.2019	77%	01.10.2018	Iunie 2021 - RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARELOR Iunie 2020 - RECEPTIE FINALA	Iunie 2021 - FINALIZARE LUCRARI ACIZIARIE		
4	VARIANTE OCOLITOARE IN FOLOSINTA	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE CAMACAL - RELICTARE	0+000	10+345	ASOCIERIA SECOL S.A. - S.E.C.D. S.P.A.	41.69 MIL LEI FARA TVA	CAMACAL		10.345	100%	97.05%	16.10.2014	RTL 24.05.2018		24.05.2018 - A FOST REALIZATA RTL IN DATA DE 10.11.2020 A FOST REALIZATA RECEPTIA FINALA	
5	VARIANTE OCOLITOARE IN FOLOSINTA	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BRASOV	0+000	7+292	ASOCIERIA DINIULI ANDRITA IMPRESA INDIVIDUALE - ALEXANDRI SPA - SMART BUILDING PROJECT - PASOARE AUF SRL	10.56 MIL LEI FARA TVA	TRONSON I, DN1 - DN 11	LOT 1 - RELICTARE		100%	90.18%	16.12.2014	RTL 28.11.2016; RF 09.12.2019		IN DATA DE 29.11.2016 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARELOR. LA DATA PREZENTEI CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTIUNILOR. IN DATA DE 19.12.2019 A FOST APROBAT PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE FINALA.	
6	VARIANTE OCOLITOARE IN FOLOSINTA	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BRASOV	0+000	4+924	ASOCIERIA SC VARIOM CONSTRUCT SA - SC BETA COPS SRL - SC MARDESDEN SRL	64.42 MIL LEI FARA TVA	TRONSON II, DN11 - DN13	LOT 3	4.924	100%	98.7%	07.08.2014	RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARELOR: 29.11.2019		PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARELOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNAR IN DATA DE 29.11.2019.	

4.2. VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE - APRILIE 2021

NR.CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PANA LA (KM)	ANTREPRENOR	VALOARE PROIECT	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	OBSERVATI
1	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACD GRUP SRL - SC DOMINIO SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	91.55 MIL LEI FARA TVA	PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602 CENTURA BUCURESTI DOMINESTI	DOMINESTI - DJ 602	0.536	24.00%	10.13%	15.01.2019 - PENTRU LUCRABILE AUTORIZATE PERM AC 1462 20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRABILE AUTORIZATE PERM AC 160208-2019	24 LUNI DE LA EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (ESTIMAT LUNA 09 2021)	ANUL 2022	PROIECTUL FINANCIAR INCLUSE AVANSUL CONTRACTUAL ACORDAT IN DATA DE 28.08.2019, A FOST EMISA DE CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, AC NR. 69 CARE A INCLUS LUCRARI DE CONSTRUCTIE IN COMPLETAREA AC NR. 1462 20.12.2018 SI LUCRARI RELOCARE/PROTECTIE RETE DE UTILITATI. SA AJU AUTORIZAT LUCRABILE CE SE VOR EXECUTA PE SUPRATA SUPPLEMENTARA DE 2333 MP PENTRU TEREN SI CONSTRUCTIE (AFERENTA CUCIARILAL SUPPLEMENTAR DE EXPROPRIERE) AFLATA IN DOMENIU PUBLIC AL STATULUI IN ADMINISTRAREA PUBLICA, PERM AC. NR.1462/20.09.2020. CNAR A DEMARAT PROCEDURA PENTRU TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE AL SUPRABETEI DE 7148 MP AFERENTA CUCIARILAL INTAL SI SUPPLEMENTAR DE EXPROPRIERE) AFLATA IN DOMENIU PUBLIC AL STATULUI IN ADMINISTRAREA D.J.F.A.P.A. (ANAJ) IN ADMINISTRAREA MTCICANAR SA SI DESFASURARE LUCRARI DE RELOCARE/PROTECTIE COVARE A RETELOR DE UTILITATI CU SUBANTREPRINER DE SPECIALITATE SI EXECUTIA LUCRARI DE ARMARE RADIERE, COVARE RADIERE, ARMARE ELEVATI, ARMARE SI COVARE RIGLE, TURNARE BETONARE SI COVARE SI RIGLE, DECORARE RIGLE. AU FOST EXECUTATE LUCRARI LA VARIANTA PROVIZORIE SI CIRCULARE PENTRU DEBARRA TRAFICULUI IN ZONA PASAJULUI PENTRU CONTINUTARE LUCRARI DE FORMARE/ARMARE/BETONARE PILOTI PE DJ 602 SIPE DOMINESTI. A FOST DEMARATA APROVOZDANEA, IN SANTIER, A TABLIERUL METALIC PENTRU SUPRACRUCIURA SI LUCRAREA LA REALIZAREA CUCIETILOR IN VEDEREA MONTARII ARMATURILOR DE REAZEM.
2	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BACAU	0+000	10+842	SPEEDION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	668.33 MIL LEI FARA TVA	BACAU	OBIECT 1: 0+000 - 20+299, OBIECT 2: 0+000 - 3+177 OBIECT 3: 0+000 - 9+866	30.8	95.00%	96.81%	23.01.2019 - DATA DE INCEPERE PERIADA DE PROTECTARE - 08.03.2019 - DATA DE INCEPERE A LUCRARELOR IN BAZA AC 1602/15.07-2020/07.2019 - DATA DE INCEPERE A LUCRARELOR IN BAZA AC 1612/06.06.2019	DECEMBRIE 2020	ANUL 2020	DESCHIDERE TRAFIC - 2 DECEMBRIE 2020
3	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BAIARAD	0+000	11+281	ASOCIERIA SC TEHNIC ASST SRL - SC TASS INFRA LOGISTIC SRL	312.051 MIL LEI FARA TVA	BAIARAD	1	11.281	15%	9.84%	01.12.2018 (DATA DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE) 06.08.2020 - DATA DE INCEPERE A LUCRARELOR	ESTIMAT Iunie 2022		CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018. ORDINUL DE INCEPERE PENTRU PROIECTAREA LUCRARELOR A FOST EMIS. A FOST AVUT PROIECTUL TEHNIC IN SEDINTA CENR DIN DATA DE 10.08.2020 AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE A FOST EMISA. ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARELOR A FOST EMIS IN DATA DE 06.08.2020 AMPLASAMENTUL LUCRARELOR A FOST DATAT ANTREPRENOR IN DATA DE 06.08.2020.
4	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIERIA S.C. SABA CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	205.28 MIL LEI FARA TVA	GALATI	1	33.6	0%	0%	Iunie 2021	DECEMBRIE 2025	ANUL 2025	PRETUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.055 LEI /KM TVA, REPREZENTAND CCA. 4.327.949 EURO HARA TVA. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 274 DE LUNI, DIN CARE: • 13 LUNI PERIADA DE PROTECTARE • 40 LUNI PERIADA DE EXECUTIE A LUCRARELOR • 64 DE LUNI PERIADA DE GARANTIE A LUCRARELOR
5	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE MIHAILESTI	0+000	3+180	S.C. VARIOM CONSTRUCT S.R.L.	95.9 MIL LEI FARA TVA	MIHAILESTI	RELICTARE	3.18	30.7% - PROGRES IN CADRUL CONTRACTUAL REZALAT; 6,67% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	31.94% - PROGRES IN CADRUL CONTRACTUAL REZALAT; 0% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	FEBRUARI 2021 - DEMARARE LUCRARI MANE DE EXECUTIE	2022		CONTRACT REZULT IN DATA DE 04.04.2019 DE CATRE CNAR SA PENTRU NERESPUNDEREA DE CATRE ANTREPRENOR A MAI MULTE INSTANTARI DE REMEDIERE. EXPERTIZA TEHNICA REALIZATA - 2019 IN DATA DE 29.12.2020 CNAR A SEMNAT CONTRACTUL AVAND CA OBIECT "CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCULIRE MIHAILESTI - FINALIZARE LUCRARI", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR S.C. VARIOM CONSTRUCT S.R.L. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 68 DE LUNI, DIN CARE: • SURSA DE FINANTARE: FONDUR EUROPEE NEREMBURSABILE. • PREZENTUL NR 01 LUNGIME DE 2,88 KM. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 72 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIADA DE EXECUTIE A LUCRARELOR. • 60 DE LUNI PERIADA DE GARANTIE A LUCRARELOR. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE LUCRARI PENTRU DATA DE 15.02.2021. URMEAZA PREDAREA AMPLASAMENTULUI.
6	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SATU MAHE	0+000	19+540	ASOCIERIA TINARA SPA COLLIJN LAVORI SPA - VIA DESIGN SRL	304.791 MIL LEI FARA TVA	SATU MAHE	1	19.54	61.00%	16.16%	30.06.2017 (SERVICI DE PROIECTARE) 28.06.2018 (EXECUTIE LUCRARI)	ESTIMAT DECEMBRIE 2021		CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULIRE SATU MAHE A FOST SEMNAT IN DATA DE 06.11.2015 DATA DE INCEPERE A PERIODEI DE PROIECTARE ESTE 30.06.2017 DATA DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI ESTE 28.06.2018 (SERVICI DE PROIECTARE) DATA DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI SIPE A ESTE 02.12.2020

6	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI				139.255 MILI MII FARA TVA VALOARE PROIECTARE	PENETRATIE PRELUNGURA GHENCA – DOMANESTI SI SUPRALAMARE BULEVARDA GHENCA IN TER STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41 CU PROIECTUL TRASA SUPRATEREN PE SI 602. CENTURA BUCURESTI - DOMANESTI		1.1						CEET DE SARON, APPROBAT REFERAT DE NECESITATE, AVIZ DE BIROU, ANALIZA PRETURI IN 04.11.2020, SE ASTEPTA APROBAREA PAAP PENTRU INTRODUCERE PE CIRCUITUL DE AVIZARE
---	---	--------------------	-------------------	--	--	--	--	---	--	-----	--	--	--	--	--	--

4.4. VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI - APRILIE 2021

NR.CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PANA LA (KM)	ANTREPRENOR	VALOARE PROIECT	SECTORUL	LOTUL	LLUNGIME	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	OBSERVATI
1	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	8+000	CONTRACT ELABORARE SF FINALIZAT	41.47 MIL LEI FARA TVA	SFANTU GHEORGHE	1	8			07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA STUDIUL DE FEZABILITATE		A FOST FINALIZATA ETAPA DE PROIECTARE - ELABORARE SF, PAC SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, PENTRU VARIANTA DE OCULIRE A MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE. DOCUMENTATA SF A FOST AVIZATA CU AVIZ CTE M.T.I.C. NR.21/21.01.2020. A FOST EMS. HG 565/18.07.2020 DE APROBARE A INDICATORULUI TEHNICO - ECONOMIC. IN CURS DE FINALIZARE DOCUMENTATA CADASTRALA PENTRU ENTEREA HS EXPRESIVE SI A OCULIREI DE EXPRESIVE. ESTE IN PREGATIRE DOCUMENTATA PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - ESTIMAT LANGARE PROCEDURA DE LICITATIE - NOIEMBRIE 2020
2	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	55+465			LARGIRE LA A RENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUB RUTIE A1 (KM 55+520) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2			18,68					PROIECTAREA DE ACTIVITATE PUBLICA IN DERULARE. DETALIAZI

4.5. VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC - APRILIE 2021

NR.CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PANA LA (KM)	ANTREPRENOR	VALOARE PROIECT	SECTORUL	LOTUL	LLUNGIME	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	OBSERVATI	
1	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GIURJULI	0+000	12+068	CONTRACT ELABORARE FAZE DE PROIECTARE SF+PT+DE+OTACAT IN DERULARE	VALOARE PROIECT 1.6 MIL LEI FARA TVA, VALOARE LUCRARI CTE SF - VARIANTA 4 AVIZATA, TOTAL GENERAL: 348.56 MIL LEI FARA TVA.	GIURJULI	1	12.068 CONFORM VARIANTA DE TRASEU APROBATA		70% - SF FINALIZAT SI APROBAT PRIN HG. INDICATOR TEHNICO - ECONOMIC NR. 58/04.02.2021		14.03.2018	2021 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE. OBAMA DE EXECUTIE A LUCRARILOR IN SE LUNA DE ORDINUL DE INCEPERE, DUPA FINALIZAREA SERVICIULUI DE PROIECTARE SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCIE.		CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE PUSELE SF+PT+DE+OTACAT SEMNAT IN DATA DE 14.03.2018 IN STATUL DE FEZABILITATE FINALIZAT ,APROBAT IN CTE CNAR, M.T, M, FAND PROMOVAT PE CIRCUITUL DE AVIZARE HG DE APROBARE A INDICATORULUI TEHNICO - ECONOMIC.
2	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULIRE RAMNICH VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL	276.86 MIL LEI FARA TVA	RAMNICH VALCEA		PROIECTARE	21,84	30%	16.12.2019	2022		CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ.OBTINERE AVIZ SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV OFAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTUL VARIANTA DE OCULIRE NR. VALCEA NR. 148 /04.10.2019, CU ORDIN DE INCEPERE ACTIVITATEI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE, PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.812.075,79 LEI FARA TVA. DOCUMENTE DE AVIZARE CTE CNAR NR. 445/04.04.2020 - ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU. CERTIFICATUL DE LIMBAGIM NR. 1.812.04/08.2020 EMS DE C.I. VALCEA "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URIMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRESIARII ONLINE CALAMITATI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAR NR. 492/19.10.2020 - ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU (JAC ETAPA 4) - VARIANTA PENTRU MACRODAREA LA CENTRA CALAMITATI. C.I. VALCEA A FOST EMIS UN NOU CERTIFICAT DE LIMBAGIM NR. 701/04/12/21.2020, CARE SPECIFICA APATIA CA "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URIMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARILUI COMUNEI DATEI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAR NR. 305/01.2021 - STUDIUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU IN ZONA LOCALITATI FEDELESCU, COMUNA DASTETI - ETAPA 5. DOCUMENTATA TEHNICA A FOST INAVIZATA LA CUI VALCEA CARE A FOST CERTIFICATUL DE LIMBAGIM NR. 05/19/09/28.01.2021 CARE "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URIMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARILUI COMUNEI DATEI. S A FOST ORDIN DE SISTARE DIN DATA DE 29.01.2021. AU FOST INITIATE DEMERSURI IN VEDEREA ADRERARII INSTANTELOR JUDECATORESTI COMPETENTE PENTRU CHEMARE IN JUDECATI A C.I. VALCEA SI A REPRESENTANTULUI LAI DATEI.	
3	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BEGIN	0+000	10+440	SC PFF INGINERIE SRL	308.11 MIL LEI FARA TVA	BEGIN	1		10,44		05.12.2019	2020		CONTRACT PRESTAR SERVICII COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, IN DERULARE. CONTRACT COMPLETARE SF IN DERULARE	
4	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU MURES	0+000	11+643			REACTIVAREA LUCRARILOR MANAG DE OCULITAT SI VA REALIZA IN 2 ETAPE, ETAPA 1: REVIZUIE PROIECT TEHNIC ETAPA 2: LICITATIE LUCRARI MANAG DE EXECUTAT, CORLATE CU PROIECTUL TEHNIC REVIZUIT		11,643	34.26% - PROGRES INVESTITIA IN CADRUL CONTRACTUAL DE LUCRARI REZILAT	37.55% - PROGRES FINANCIAR INVESTITIA LA DATA REZILBERI	09.10.2014 (ORDIN DE INCEPERE PENTRU CONTRACTUL REZILAT) ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR PENTRU CONTRACTUL REZILAT - VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMNARI ACETIUA	CONTRACT 3 INCEAT PE CALE MANARA IN 28.12.2017	ANUL 2021	GORSA CONSTRUCTORA PREHAGCA SA - CONTRACT REZILAT LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PENTRU LUCRARI MANAG DE EXECUTAT, CU TERMEN DEBANS OFFERTE: 26.08.2020 PROCEDURA ANALIZA ADMINISTRATIV PENTRU NEDEPUNERE DE OFFERTE DEBANSURILE IN VEDEREA ACTUALIZAREI PROIECTULUI TEHNIC SUNT DEBANSATE DE CATRE SROP BRASOV IN DATA DE 23.02.2021, A FOST PUBLICAT IN SAAP ANUNTUL NR. CN1202446 CU PRIVIRE LA ANUNTUL PUBLICA CARE VA AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU DE OCULIRE TARGU MURES.	
5	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TECHIRIOL	0+000	28+833	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	5.772 MIL LEI FARA TVA	TECHIRIOL	1		28.833	30%		FEBRUARIE 2020	DECEMBRIE 2021	DECEMBRIE 2021	CONTRACTUL PENTRU ELABORARE SF, PT SI DTAC A FOST SEMNAT IN DATA DE 26.07.2019 ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS IN LUNA FEBRUARIE 2020. STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, URIMADA AMEAGIEREA PROCEDURII PENTRU APROBAREA INDICATORULUI TEHNICO - ECONOMIC (AVIZ CTE CNAR, AVIZ M.T, AVIZ C.I. SI HG), DUPA AMTEREA HG, TERMENUL CONTRACTUAL PENTRU ENTITATE PE ESTE 3 LUNI.
6	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASLUI	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIE SF IN DERULARE	142.8 MIL LEI FARA TVA	VASLUI	1		14,94		2019	2021		SF - 2009 (AVIZ M.T 36/27/19.03.2007) CONTRACT REVIZUIE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DE LICITATIE FINALIZARE SEPTEMBRIE 2021 DURATA REVIZUIE SF - 8 LUNI DURATA ELABORARE PT - 4 LUNI VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.478.100 LEI	
7	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PISTEII VEST	0+000	20+000	PFF INGINERIE SRL		PISTEII VEST		20	0%	0%				CONTRACT IN DERULARE A AVIZ LOC SERVICI NR. 1 DE PROGRES IN DATA DE 25.03.2021. STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, URIMADA AMEAGIEREA PROCEDURII PENTRU APROBAREA INDICATORULUI TEHNICO - ECONOMIC (AVIZ CTE CNAR, AVIZ M.T, AVIZ C.I. SI HG), DUPA AMTEREA HG, TERMENUL CONTRACTUAL TREBUIE SA TRANSMITA STUDIUL DE FEZABILITATE CONFORM GRAFICULUI ACTIVITATILOR.	
8	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DORHOI	0+000	19+900	SC NV CONSTRUCT SRL	429.22 MIL LEI	DORHOI		13,9	0%	0%				IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUPA APROBARE PUI DORHOI	

9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SI/PZ/DFAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TRMSDARA VEST	0+00	23+000	SEARCH CORPORATION SRL	366 MIL LEI FARA TVA	TRMSDARA			22			18.01.2021	18.04.2022		CONTRACT IN DERULARE PRELIMINAR SI TRANSMIS DOCUMENTATIJA ANALIZA MILITICENTRIALA DE TRASELE DOCUMENTATIJA SE AFLA IN ANALIZA IN CADRUL CNAB.
---	---	--------------------	----------------------------------	------	--------	------------------------	----------------------	----------	--	--	----	--	--	------------	------------	--	---

4.6. VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE - APRILIE 2021

NR.CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PANA LA (KM)	ANTREPRENOR	VALOARE PROIECT	SECTORUL	LOTUL	LLUNGIME	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	OBSERVATI	
1	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BISTRITA	0+000	15+000		2.33 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT 3.5.1)	BISTRITA	1	15							PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU CONTRACTUL DE SERVICII DE „ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA DE OCULTURE BISTRITA”, A FOST ANULATA. OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRADA MONDULUI” – FUND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA ORDINUL DE MARE VITEZA BAZA MARE-SUCZAVA: LOT 1 BAZA MARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VALEA COJNEI, VA INDEPLINI SI FUNCTIA DE OCULTURE PENTRU LOCALITATILE INTERSECTATE DE ACESTA.

4.7. VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - APRILIE 2021

NR.CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PANA LA (KM)	ANTREPRENOR	VALOARE PROIECT	SECTORUL	LOTUL	LLUNGIME	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	OBSERVATI	
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESU	0+000	16+840			ALESU		16.84							OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CI BHOIR IN VEDEREA REVIZURII DOCUMENTATIJI TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTUIA IN BAZA OUG 101/2020 DECEMBRIE 2020 - A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT INTRER CNAB SI CI BHOIR IN ACEST SENS
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+690 (BULGARDI)	20+480 (DN2E)		226.88 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GHEU		6.77							PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV SE VA INITIA UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRER CNAB SA SI PRIMARIA IASI IN BAZA PREVEDERILOR OUG 101/2020.
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500			MEDIAS	1	8.5							PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRER CNAB SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 101/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTAZA DE CATRE UAT MEDIAS.
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	27+200	CORGA CONSTRUCTORA PIRENACA SA - CONTRACT REZLIAT LICITATE ATRIBUIRE CONTRACT TEST LICENMI BANASE DE SERVICIU, CU TERMEN DE FURNIERE OFERTE : 22.06.2020	257.413 MIL. LEI FARA TVA	STEI	1	27.23	0%	0%	CONTRACT REZLIAT DE CATRE ANTREPRENOR	CONTRACT REZLIAT DE CATRE ANTREPRENOR	CONTRACT REZLIAT DE CATRE ANTREPRENOR		OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CI BHOIR IN VEDEREA REVIZURII DOCUMENTATIJI TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTUIA IN BAZA OUG 101/2020 A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020, PARTENERIATUL INTRER CNAB SI CI BHOIR IN ACEST SENS.